

आ.व. २०७९/०८० (भुक्तानी बाँकी र नगर स्तरिय, संघीय सरकार, प्रदेश) सरकार बाट
विनियोजन बजेट र आयोजनाहरु को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	शिर्षक	आयोजना संख्या	सम्भौता	सम्पन्न	भौतिक प्रगति	विनियोजन रकम	भुक्तानी रकम
१	ठेक्का निर्माण व्यवसायी सम्भौता(आ.व.२०७७/७८)	९	९	२	२२	४,६८,९३,१०१	१,९९,०२,६१३
२	ठेक्का निर्माण व्यवसायी पूर्वाधार प्राधिकरण सम्भौता (आ.व.२०७७/७८)	१९	१९	४	२१	१०,३१,८४,७०५	१,८०,४३,८२७
३	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारीक भवन	१	१		०	१६,४३,०५,८०५	२,४०,००,०००
४	नगर स्तरिय आयोजना आ.व. २०७९।८०	४५	३१	१५	३३	४,८६,०५,६९८	३७,३६,८२१
५	निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता सम्भौता (आ.व.२०७८।७९)	१४	१४	५	३६	१,७७,९४,६६२	६१,३४,८३४
६	प्रदेश सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय शर्त अनुदान	८	२		०	४०,००,०००	
७	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान (मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम) विद्यालय /३ वटा कार्यक्रम	३६			०	८०,००,०००	
८	प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान	४	४		०	३,००,००,०००	१,०२,९२,५७४
९	प्रदेश सरकार शर्त अनुदान	१५	६	१	७	१,६०,००,०००	४,९६,३९६
१०	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कालोपत्रे	२६	२६	२	८	४,०२,२४,४२१	८८,५३,९०६
११	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (कोटेशन)	२	२	१	५०	१९,२६,८२६	९,९६,७०२
१२	संघीय सरकार भो.पु.	१	१		०	३,०००,०००	१५,७३,०००

आ.व. २०७९/०८० (भुक्तानी बाँकी र नगर स्तरिय,संघीय सरकार,प्रदेश) सरकारबाट विनियोजन बजेट र आयोजनाहरु को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	शिर्षक	आयोजना संख्या	सम्भौता	सम्पन्न	भौतिक प्रगति	विनियोजन रकम	भुक्तानी रकम
१३	तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम	२	१			६०,००,०००	
१४	संघीय सरकार विशेष अनुदान	१				१,३०,००,०००	
१५	संघीय सरकार सम्पुरक अनुदान	२				१,६०,००,०००	८३,३३,४४०
१६	राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	८	४			१,८३,५०,०००	
१७	राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम(आ.व.२०७८।७९)	५	५	२	४०	१,६२,००,०००	१,२९,४७,२७४
१८	संघीय सरकार खानेपानी विस्तार कार्यक्रम	३				९०,००,०००	
१९	संघीय सरकार सघन शहरी विकास कार्यक्रम (सोलार)	१		१	१००	८,००,०००	७,९९,५०१
२०	संघीय सरकार पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२				१८,००,०००	
२१	संघीय सरकार सस्कृति प्रर्वद्धन कार्यक्रम	२	१			१७,००,०००	
	जम्मा	२०६	१२६	३३	१६	५६,६३,४६,२५४	८,७४,२९,०३८

आ.व. २०७७।०७८ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्भौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी (नगर स्तरिय बहुवर्षिय) योजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कबोल अंक	भुक्तानी बाँकी	प्रगति	हाल भुक्तानी
१	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन	४७११९८९	४७११९८९		
२	वडा नं. ४ राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण	१४३१७८६६	२८१८९७२	सम्पन्न	२८१८९७२
३	वडा नं. ४ चारबाटो चोक, गहते वनहरी खाद्रे हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आर.सि.सि.तथा ना.	७०९४८७९	४४३७६७०	सम्पन्न	४१२९६२६
४	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	१२१९६०५२	७६४७११२	दोश्रो	२६६१४४१
५	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण	३९५८६४४७	१६५५०६५६	तेश्रो	८३३३४४०
६	वडा नं. १२ शिव मन्दिर शितलपुर निर्माण	१२३७९५५२	२३५३०६४	चौथो	१९५९१३४
७	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	७६५२१७६	३८४०४८५		
८	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	३९७६३८८	१६४७८३८		
९	वडा नं.१९ लुक्लीपुर हुँदै मल्लोगाउ पिपलबोट दक्षिणगाउ हुँदै डाडागाउ मुलबाटो जोड्ने कृषि स.	१६२८०६९७	२८८५३१५		
	जम्मा (सम्पन्न २)	११,८१,९६,०४६	४,६८,९३,१०१		१,९९,०२,६१३

आ.व. २०७७।०७८ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्भौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि
भुक्तानी हुन बाँकी (पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बहुवर्षिय)

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	कवोल अंक	भुक्तानी बाँकी	भुक्तानी
१	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कालोपत्रे	१५,४१,९२,४४३	१०,३१,८४,७०५	१,८०,४३,८२७
	योजना संख्या १९			
	सम्पन्न ४			

आ.व. २०७९।०८० नगरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सख्या	सम्पन्न	विनियोजन	भुक्तानी
१	नगर स्तरिय आयोजना र शाखाको बजेट समेत	४९	१९	५,६६,६६,५९७	४९,७७,५१७

आ.व. २०७८।०७९ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्भौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको प्रथम भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सख्या	सम्पन्न	विनियोजन	भुक्तानी
१	नगर स्तरिय आयोजना (ठेक्का)	८	१	१,४३,१७,३९८	९,८८,६७५

आ.व.२०७९।८० का लागी प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान (ब.ख.शि.नं. २६३३४)

प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	कबोल अंक	भुक्तानी
१	१,३	१ र ३ जोड्ने भमके खोला ठाटी गाउमा पुल निर्माण	१०००००००	२,६४,५८,९६८	
२	९	मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	५००००००		
३	१२	तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेज भवन नि.	१०००००००	३,९५,८६,४४७	८३,३३,४४०
४	१२	शिव मन्दिर निर्माण सितलपुर	५००००००	१,२३,७९,५५२	१९,५९,१३४
		जम्मा	३,००,००,०००	७,८४,२४,९६७	१,०२,९२,५७४

आ.व.२०७९।८० का लागी संघीय सरकार तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अनुदान (ब.ख.शि.नं. ३६५००१०७)

प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

१	१	विरेन्द्र मा.वि.भ्यूडहर सुनपुर विद्यालय भवन नि.	३०,००,०००		ठेक्का प्रकृया
२	१६	लक्ष्मी मा.वि.मा ८ कोठे पक्की भवन निर्माण	३०,००,०००		सम्भौता
		जम्मा	६०,००,०००		

आ.व. २०७९।८० का लागी संघीय सरकार समपुरक अनुदान (ब.ख.शि.नं. २६३३४)

प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	भुक्तानी
१	१२	तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण	८०,००,०००	८३,३३,४४०
२	४,१३,१९	वडा कार्यालय भवन निर्माण	८०,००,०००	ठेक्का प्रकृया
		जम्मा	१,६०,००,०००	८३,३३,४४०

आ.व. २०७९।८०का लागी संघीय सरकार (विशेष अनुदान पुँजीगत)

प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	भुक्तानी
१	९	मा.वि. दोघरे स्कूल भवन निर्माण	१,३०,००,०००	ठेक्का प्रकृया
		जम्मा	१,३०,००,०००	

आ.व.२०७९।८० का लागी प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान (ब.ख.शि.नं.२६६६२)

कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भौतिक

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	हालको अवस्था
१	१	उत्तरबाटीका निर्माण	१५,००,०००	
२	४	बाहे खोला देखी कमखानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	१५,००,०००	
३	६	महिला उद्यमी भवन तुलसीपुर हात्तिखौवा	१०,००,०००	
४	६	दुर्गादेवी मन्दिर व्यवस्थापन तुलसीपुर बरुवागाउ	८,००,०००	सम्भौता
५	६	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी तुलसीपुर शाखा	१५,००,०००	
६	७	मष्ट पुजा सास्कृतिक संरक्षण केन्द्र तुलसीपुर भुमरे	१०,००,०००	सम्भौता
७	७	शिव पार्वती मन्दिर तुलसीपुर	१०,००,०००	९,९२,७३३
८	८	उद्यमी भवन निर्माण दुधेना इट्ट भट्टा तुलसीपुर	१०,००,०००	सम्भौता
९	९	नव दुर्गा सामुदायीक ग्रिन पार्क नया बस्ती	२०,००,०००	सम्भौता

आ.व.२०७९।८० का लागी प्रदेश सरकार सर्शत अनुदान (ब.ख.शि.नं.२६६६२)

कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भौतिक

सि.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	हालको अवस्था
१०	९	जेष्ठ नागरिक भवन तुलसीपुर माछापोखरी	५,००,०००	४,९६,३९६
११	११	न्यू शान्ति वोडिड स्कुल देखी मुख्य बाटो जोड्ने कलभर्ट नि.	१०,००,०००	९,९५,९०९
१२	१२	टरिगै जनमुखी स्कुल देखी टरिगाउ खरकट्टी डाडामा कलभर्ट निर्माण	९,००,०००	
१३	१३	गुरुड गुम्बा व्यवस्थापन दमारगाउ तुलसीपुर	८,००,०००	
१४	१५	धमकापुर स्कुल तुलसीपुर	५,००,०००	
१५	१९	कान्ती संग्रहालय पूर्वाधार निर्माण सक्राम	१०,००,०००	
		जम्मा	१,६०,००,०००	२४,८५,०३८
		योजना संख्या १५		
		सम्भौता ४		
		सम्पन्न ३		

आ.व. २०७९।०८० मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निर्माण व्यवसायी संग सम्झौता
योजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	योजना संख्या	ठेक्का कबोल अंक	हालको अवस्था
१	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (कालोपत्रे) (सम्पन्न ४ वटा)	२६	४,०२,२४,४२१	१,३३,५६,४५६

आ.व. २०७९।८०का लागी संघीय सरकार (३६५०११०३ भोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम)

१	भोजपुर घाट भो.पु. तुलसीपुर १४ मनाकपुर कुइरेपानी पातुखोला प्रा.वि. स्कूल तुलसीपुर उपमहानगरपालीका (भोजपुर घाट)	१	३०,००,०००	१५,७३,०००
---	---	---	-----------	-----------

आ.व. २०७८/०७९ (संघीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम अधुरा
आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति

सि.नं.	वडा नं.	योजना संख्या	ठेक्का कबोल अंक	हालको अवस्था
१	११	अमर मा.वि.उरहरी ४ कोठे भवन निर्माण	३६,००,०००	३६,००,०००
२	१२	पशुपति मा.वि.हरिपौरा ४ कोठे भवन निर्माण	३६,००,०००	३०,९०,४१९
३	१३	जनज्योती मा.वि.तुहिरनीयापुर २ कोठे भवन निर्माण	१८,००,०००	१८,००,०००
४	१६	लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६,००,०००	२०,६५,४८८
५	१८	शहिद स्मृती आवासिय मा.वि. मानपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६,००,०००	२३,९१,३६७
		जम्मा (सम्पन्न २)	१,६२,००,०००	१,२९,४७,२७४

आ.व. २०७९/०८० (संघीय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

१	४	श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे ४ कोठे भवन निर्माण	४५,००,०००	सम्भौता
२	५	श्री ज्ञानज्योती आ.वि. सुन्दरनगर ४ कोठे भवन निर्माण	४५,००,०००	सम्भौता
३	१२	श्री महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५,००,०००	सम्भौता
४	१४	श्री बालमितेरी मा.वि. भोजपुर २ कोठे भवन निर्माण	२२,५०,०००	सम्भौता
५	१	श्री विरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहर सुनपुर ICT	६,५०,०००	
६	११	श्री आ.वि. कटाहा ICT	६,५०,०००	
७	१२	श्री पशुपती मा.वि. हरिपौरी ICT	६,५०,०००	
८	१९	श्री नवजागरण मा.वि. कुटेचौर ICT	६,५०,०००	
		जम्मा	१,८३,५०,०००	

आ.व. २०७९।८० संघीय सरकार (३१३०११०२ खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम)को प्रथम चौमासिक भौतिक

सि.नं.	वडा नं.	योजना को नाम	अनुदान रकम	हालको अवस्था
१	१३	फुलवारी डिपवोरिड	५०,००,०००	सम्झौता प्रकृत्यामा
२	२६	राजपुर धारगाउँ खानेपानी आयोजना	२०,००,०००	
३	८	अस्वारा खानेपानी आयोजना	२०,००,०००	
		जम्मा	९०,००,०००	

आ.व. २०७९।८० संघीय सरकार(३२५०११०६ पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना) को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

१	३	गुरुड गुम्बा संरक्षण दमारगाउँ	८,००,०००	
२	११	सुकौराकोट ऐतिहासीक थारु संग्राहलय संरचना निर्माण	१०,००,०००	
		जम्मा	१८,००,०००	

आ.व. २०७९।८० संघीय सरकार(३२५००१०३ संस्कृति प्रवर्द्ध कार्यक्रम) को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति

१	३	सुनापती खैरावाड भगवती मन्दिर संरक्षण	७,५०,०००	सम्झौता
२	३	गुरुड गुम्बा संरक्षण रानागाउँ र दमारगाउँ	९,५०,०००	
		जम्मा	१७,००,०००	

आ.व.२०७९।८० का लागी प्रदेश सरकार महिला बालबालीका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय (ब.उप.शि.नं.३११०००१४) कार्यक्रमको विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना को नाम	अनुदान रकम	हालको अवस्था
१	३	गोरखनाथ मन्दिर निर्माण	५,००,०००	
२	७	शिवमन्दिर पूर्वाधार निर्माण राना गाउँ	५,००,०००	
३	७	शिवमन्दिर पूर्वाधार निर्माण हिमाल टोल	५,००,०००	
४	८	राधाकृष्ण मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५,००,०००	
५	११	सुकौरा सुक्रेश्वरी देवी मन्दिर मर्मत	५,००,०००	
६	१२	रभेना सोमनाथ शिव मन्दिर पार्क निर्माण	५,००,०००	सम्भौता
७	१४	ईच्छापुन्येश्वर महादेव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५,००,०००	
८	१४	राधाकृष्ण मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५,००,०००	सम्भौता
		जम्मा	४०,००,०००	