

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ
आ.व. २०८०/८१

नगरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	चालु आ.व.		
			प्रथम चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति	प्रथम चौमासिक सम्मको खर्च	वित्तिय प्रगति
१	राप्ती आँखा अस्पतालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सर्फ बनाउने तालिम	१५००००	सम्भौता		
२	बेलभुण्डी तेक्वान्दो डोजाङ्ग लाई खेल सामाग्री	२५००००	सम्भौता		
३	वडा नं. १५ कञ्जवार कृषक लिफ्ट सिचाईको मोटर घर निर्माण	५१६५७	सम्भौता		
४	वडा नं. १६ सजनेवा टोल विकास संस्थाको सामुदायीक भवन निर्माण	८०००००	सम्भौता		
५	वडा नं. १६ लक्ष्मी मा.वि.लक्षणपुर भ्याल ढोका मर्मत	६०००००			
६	वडा नं. ४ एकता टोल खैराले सिचाई कुलो निर्माण	८१२०८	सम्भौता		
७	वडा नं. ६ डम्पिङ साईडमा बक्स कम्पोष्ट उत्पादन केन्द्र निर्माण	८३४७९१	सम्भौता		
८	वडा नं. १२ हाइवे टोलमा रोबर बहादुर वलीको घर नेर कलभर्ट निर्माण	९८५२६	सम्भौता		
९	वडा नं. ४ रक्षाचौर मा सिचाईको लागि पम्पसेट खरिद र सिचाई पाईप	२३८६३३		२३८६३३	१००।०
१०	वडा नं. ९ माछापुखरी टोलमा जेष्ठ नागरिक भवनमा शौचालय निर्माण	२१५५००	सम्भौता		
११	वडा नं. ११ उरहरी डबरा नमुना टोलमा कलभर्ट मर्मत,तारजाली र नाला निर्माण	१२१९०८१	सम्भौता		
१२	वडा नं. ११ तुर्कि चौक देखी पूर्व देवा सुवेदीको घर नेर कलभर्ट निर्माण र तारजाली	२७७३१५	सम्भौता		
१३	वडा नं ६ अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्र तलसीपुरको भान्सा घर निर्माण दाङ	६००१४८	सम्भौता		
१४	वडा नं.९ भद्रकाली टोलमा पक्की नाला निर्माण	११७१०००	सम्भौता		
१५	वडा नं. ५ प्रगति टोलमा विरुवा छोप्ने तारजाली	१०००००	सम्भौता		
१६	वडा नं. ७ रानीघाट बग्गे शबदाह स्थल खोलामा ४० वटा तारजाली	२१२१४१			
१७	वडा नं. ६ कैलाश नगर टूल दिपु गिरीको घर देखी दिदी घर जाने बाटो निर्माण	८९५१११	सम्भौता		
१८	वडा नं. ६ बेंकटेश लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा टायल	४९६३६७			
१९	वडा नं. १९ कालिका मालिका मन्दिरमा कुर्सि,बाल्टन,विजुलीका सामान	६५०००			
२०	राष्ट्रिय लोकभजन चुटका संरक्षण प्रतिष्ठान दाङको भाषा धर्म संस्कृति संरक्षणका लागि	१०००००			
२१	वडा नं. १३ श्री जनज्योति मा.वि.रनियापुर खानेपानी पाईप	१३९५४	सम्भौता		
२२	वडा नं. १ छोटे कुलोमा वाल निर्माण	७१००००		७१००००	१००।०

२३	वडा नं. २ भमके खैरीपुर सडक कालोपत्रे	९९५०००		९९५०९९	१००।०
२४	वडा नं. ३ त्रिवेणी घाटनेर गहतेखोलामा कलभर्ट निर्माण	५६२२२५७	सम्भौता		
२५	वडा नं. ३ पिपलडाँडा टोलमा राम बहादुर रानाको घरदेखी बरकोरुख सम्म पक्की नाला निर्माण	६०००००			
२६	वडा नं. ३ गहते खोला चिसापानी सडकमा बक्स कलभर्ट निर्माण	३००००००			
२७	वडा नं ४ बाहे खोला देखी खुमखानी जोड्ने सडक आइ.ई.ई.	५०००००	सम्भौता		
२८	वडा नं. ६ अटोभिलेज जाने कटाहा कुलामा कलभर्ट निर्माण	९८५३५९		३८५३०३	३९।९
२९	वडा नं. ५ बसपार्कमा प्रतिकालय, सेफ्टी टंकी र पर्खाल निर्माण	५०४९२५९	सम्भौता		
३०	वडा नं. ५ नमःछु बुद्ध गुम्बा पर्खाल निर्माण	५०००००	सम्भौता		
३१	वडा नं. ५ नवसृजना टोल देखी पातुखोला सम्म पक्की नाला निर्माण	१५०००००			
३२	वडा नं. ५ बुद्धनगर टोल देखी प्रगतिशिल टोल जोड्ने खोला साईडको बाटो ग्राभेल तथा नाला	७०००००			
३३	वडा नं. ७ कालाखोलाको ८ कोठे विद्यालय भवन निर्माण (छाँया नेपालसँगको सहकार्य २०% न.पा.)	३१०००००			
३४	वडा नं. ७ बहुउद्देश्य टोल अन्तर्गत दिपेन्द्र गल्ला पसल हुदै चाँदनी टोल जाने बाटोमा पक्की नाला	९०००००	सम्भौता		
३५	वडा नं. ७ भोलुङ्गोपुल देखी होमजंग घर दक्षिण र उत्तर किरण आचार्यको घर सम्म पक्की नाला	५५००००			
३६	वडा नं. ७ राप्ती शान्ति उद्यान जाने बाटो देखी गौराखाली जोड्ने भित्री बाटो (नारायण भण्डारीको घरदेखी वेगप्रसाद भण्डारीको घर सम्म) पक्की नाला निर्माण	७५००००			
३७	वडा नं. ८ दुधेना राईखलियान चमिखोलामा कलभर्ट निर्माण	५०७३९९८	सम्भौता		
३८	वडा नं. ८ प्रतिकालय तथा क्यान्टीन निर्माण र विद्यालयलाई शैक्षिक समाग्री वितरण	१२०००००			
३९	वडा नं. ८ अस्वारा खानेपानी आयोजना	११८००००	सम्भौता		
४०	वडा नं. ८ दुधेना कटकुइया जोड्ने बाटो कालोपत्रे	९८५०००		९८४७५७	१००।०
४१	वडा नं. ९ नवदुर्गा गिन पार्क भौतिक संरचना निर्माण	१५०००००			
४२	वडा नं. ९ हातेमालो टोल गणेश वि.क.घर देखी मुक्ति भट्टराई बारी सम्म नाला निर्माण	१००००००			
४३	वडा नं. ९ बुद्धटोलको बाटो आरसिसि	९९९०००		९९९४०३	९९।२
४४	वडा नं. १० गौरीगाउँ ताल संरक्षण डिपिआर	१२०००००	सम्भौता		
४५	वडा नं. १० बनगाउँ अधुरो डिपवोरिड सञ्चालन	६८७४५७			
४६	वडा नं. १० डिपवोरिड सिचाई योजना	७६२७९०			
४७	वडा नं. ११ सुकौरा मौजाको माथिल्लो बेलुवा कुलो तटबन्धन	१००००००		९९९०८९	९९।९
४८	वडा नं. ११ बन्धुरीया खोलामा पक्की कलभर्ट निर्माण	२००००००			
४९	वडा नं. ११ चन्द्रलाल मार्ग बाटो आरसिसि	९९९०००		९८९४५६	९९।०
५०	वडा नं. ११ उरहरी चौधरी गाउँ सडक कालोपत्रे	८७७०००		८७८७६९	९९।९
५१	वडा नं. ११ उरहरी राप्ती राजमार्ग देखी पूर्व वडा नं. १२ को सिमाना जोड्ने सडक कालोपत्रे	७६५०००		७६९८६६	९८।९

५२	वडा नं. १२ दक्षिण कपडादेवी गनारी कुलो निर्माण (मानबहादुर चौधरी घर देखी बसन्त भण्डारी)	६२००००	सम्भौता		
५३	वडा नं. १२ हेमनगरमा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	७३६९७६	सम्भौता		
५४	वडा नं. १२ शितलपुरमा कृषि हाटबजार निर्माण	१३९८०००			
५५	वडा नं. १३ फुलवारी डिपवोरिड	५०००००	सम्भौता		
५६	वडा नं. १३ रावत टोल हुदै गोल्टाकुरी जोड्ने सडक निर्माण	१२०००००			
५७	वडा नं. १४ धिताल समाज मन्दिरमा तारवार	५०००००			
५८	वडा नं. १४ लुहाडवरा दुम्नामा पर्खाल निर्माण र आरसिसि	२००००००			
५९	वडा नं. १५ मलवारे कुलोको बाध निर्माण	१५०००००		१४४९०१७	९६६
६०	वडा नं. १५ मलवार चौधरी गाउँ पिपलबोट देखी दक्षिण तर्फ पक्की नाला निर्माण	१००००००			
६१	वडा नं. १६ लहलौरा आचार्य कुल मन्दिर देखी पश्चिम जाने सडक मर्मत र नाला निर्माण	१५०००००			
६२	वडा नं. १८ श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर भवन निर्माण	५९०००००		४२७५०००	७२१५
६३	वडा नं. १८ विजौरी देखि बालुवा जोड्ने डाडा कुलोमा पक्की नाला निर्माण	२८०००००			
६४	वडा नं. १८ बासडवरा टोलको सामुदायीक भवन निर्माण	७०००००	सम्भौता		
६५	वडा नं. १८ मनिकापुर पिपल चौतारा देखि शुभकोटी प्रा.वि.जोड्ने सडक कालोपत्रे	९९९०००			
६६	वडा नं. १८ बेलभुण्डी देखी मनिकापुर सडक कालोपत्रे	१३८३६११			
६७	वडा नं ३,७ आधारभुत स्वास्थ्य चौकी सेफ्टी टंकी पानी र भ-याड निर्माण	१८०००००		१७३७३०४	९६५
६८	किशोर किशोरीहरु लाई सचेतना अभिवृद्धि र बालवालिकाहरुको बक्तृत्वकला क्षमता विकास कार्यक्रम	३०००००			
६९	जातिय विभेद तथा सह अस्तित्व निर्माण कार्यक्रम	१००००००			
७०	विपन्न हिंसापिडित, अपांग र कमलरीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि र सिपमुलक तालिम	७०००००			
७१	हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा आमा शिक्षा कार्यक्रम	२००००००			
७२	कार्यपालिका सदस्यबाट छनौट भएका पूर्वाधार तर्फ आयोजनाहरु	४००००००			
	जम्मा	८६७२०२५९		१५३९५६१६	१७८

नगरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	न.पा.अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान
१	वडा नं १८ श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर भवन निर्माण बहुवर्षिय	५९०००००	७२८०३१	७१३०९३१
२	वडा नं. ५ बसपार्कमा प्रतिकालय, सेफ्टी टंकी र पर्खाल निर्माण बहुवर्षिय	५०४१२५९	५८९६०८	५४७९६२९
३	वडा नं. १२ दक्षिण कपडादेवी गनारी कुलो निर्माण (मान ब.चौ.घर देखी बसन्त भण्डारी) बहुवर्षिय	६२००००	१३२२६३	७३३६६३
४	वडा नं. ३ त्रिवेणी घाटनेर गहतेखोलामा कलभर्त निर्माण बहुवर्षिय	५६२२२५७	७९३३६३	६२४६९५३
५	वडा नं. ८ दुधेना राईखलियान चमिखोलामा कलभर्त निर्माण बहुवर्षिय	५०७३११८	७१५८७३	५६३६७९८
६	वडा नं १५ मलवारे कुलोको बाध निर्माण	१५०००००	१७७५३३	१६७७५३३
७	वडा नं. ६ अटोभिलेज जाने कटाहा कुलामा कलभर्त	८०००००		
८	वडा नं.१० बनगाउँ अधुरो डिपवोरिड सञ्चालन	६८७४५७		

		जम्मा	२५२४४०९१			
--	--	-------	----------	--	--	--

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०८०/८१ निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) आयोजनाको प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	श्रोत	निर्माण/व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	गत वर्षसम्म भुक्तानी	आ.व. २०८०/८१		
							वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक सम्मको खर्च	वित्तिय प्रगति
१	TSMC/NCB/31/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण	राजश्व/स्था.	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७१९८९	१३७८७९०	३३३३९९९	१७५८११२	५२।७
२	TSMC/NCB/56/W/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	शारदा निर्माण सेवा	११६४९३३३	५७३८३४५	५९१०९८८	५८८७२९६	९९।६
३	TSMC/SQ/09/W/079-80	वडा नं. ३ दमारगाउँ सरस्वती मा.वि.घर देखी वडा कार्यालय सडक कालोपत्रे	राजश्व/स्था.	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४३९०११	६८३४४९	७५५५६२	०	०।०
४	TSMC/SQ/08/W/079-80	वडा नं. ३ दमारगाउँ सोनिया पुनको घर देखी सरस्वती मा.वि.सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४४६६३८	६९३२९३	७५३३४५	०	०।०
५	TSMC/NCB/18/W/077-78	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारवाटो चोक देखी एकलेबर सडक कालोपत्रे	राजश्व/स्था.	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,	६३२८३९६	०	६३२८३९६	०	०।०
६	TSMC/NCB/04/W/079-80	वडा नं. ४ वडा कार्यालय भवन निर्माण	राजश्व/स्था.	घनश्याम एण्ड सुस्मिता निर्माण	४७३९८७४	२९२८०९८	१८०३७७६	१७९०९३८	९९।३
७	TSMC/NCB/54/W/077-78	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बवई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे	राजश्व/सं	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन,घोराही	६८१९५७०	४५७६४९४	२२४३०७६	०	०।०
८	TSMC/SQ/19/W/079-80	वडा नं. ६ कैलाशनगर टोल सडक र सूर्योदय टोल प्रदिप के.सी.को घरजाने सडक	आन्तरिक	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४५१८१५	०	१४५१८१५	०	०।०
९	TSMC/SQ/20/W/079-80	वडा नं. ६ जोगबहादुर रानाको घर देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे	प्र.समानी	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१२५२३७४	४७६५१८	७७८५६	०	०।०
१०	TSMC/07/W/079-80	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण (दोश्रो)	राजश्व/स्था.	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन,घोराही	८१२१८४६	४१७४१५१	३९४७६५५	११०५२७२	२८।०
११	TSMC/NCB/32/W/077-78	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	आन्तरिक	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	१२१९६०५२	१००२७२०१	२१६८८५१	०	०।०
१२	TSMC/NCB/14/W/077-78	वडा नं. १० वनगाउँ देखी प्रिगाउँ सडक,गौरीगाउँ देखी चैलाही सडक र गोलौरी चौघरीगाउँ जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	राजश्व/सं	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५७४७७८६	२८९६५७७	२८५१२०९	०	०।०
१३	TSMC/NCB/15/W/077-78	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५९८३२९९	०	५९८३२९९	०	०।०
१४	TSMC/NCB/49/W/077-78	वडा नं.११ दामोदर सडक देखी उत्तर हसनापुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन	५३९४८९९	३७९८७५८	१५९६१४१	०	०।०
१५	TSMC/NCB/19/W/077-78	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कचीली, तुर्कीचोक देखि कचील, कौवापुर देखि हरिपौरी र रफेना देखी पढ्ढा सडक कालोपत्रे	राजश्व/सं	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	४९६७७४७	०	४९६७७४७	०	०।०
१६	TSMC/NCB/29/W/077-78	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	आन्तरिक	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३९५८६४४७	३२७७१४६३	६८१४९८४	०	०।०
१७	TSMC/NCB/33/W/077-78	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	प्र.समानी	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६	५००३१७७	२६४८९९९	०	०।०
१८	TSMC/NCB/16/W/077-78	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीवोट सडक र वखरिया देखि भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	राजश्व/स्था.	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६४९२३२४	०	६४९२३२४	०	०।०
१९	TSMC/NCB/06/W/079-80	वडा नं. १३ वडा कार्यालय भवन निर्माण	राजश्व/सं	संवेग कन्स्ट्रक्सन एण्ड कम्पनी	४९४७१२१	२७५०३५६	२१९६७६५	११३५७९१	५१।७
२०	TSMC/NCB/17/W/077-78	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखी बवई सम्म सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६५६१३२७	३७५६८७१	२८०४४५६	०	०।०
२१	TSMC/NCB/41/W/077-78	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे	राजश्व/सं	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	१००७५८५८	१२९९८९६	८७५५९६२	०	०।०
२२	TSMC/SQ/24/W/079-80	वडा नं. १८,६ विजौरी स्कुल देखी पूर्व मानपुर जोड्ने सडक,राजापुर सडक	सं समानी	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१३५६३३७	०	१३५६३३७	०	०।०
२३	TSMC/NCB/23/W/077-78	वडा नं. १९ बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	३५२२१७५	०	३५२२१७५	०	०।०
२४	TSMC/NCB/57/W/077-78	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	११२४६६८६	५८६६०३६	५३८०६५०	५००२५८९	९३।०
२५	TSMC/NCB/05/W/079-80	वडा नं. १९ वडा कार्यालय भवन निर्माण	राजश्व/स्था.	चाँदनी निर्माण सेवा	५९८४१९५	१३६२६२५	४६२१५७०	०	०।०
२६	TSMC/SQ/01/G/079-80	वडा नं. १०,११,१२,१३,१४,१५ का सडकमा बेश सप्लाई	आन्तरिक	सुमन एण्ड सुजिता क.ए.सप्ला.	१९९५०१५	३७२९०	१९५७७२५	७८३०९०	४०।०
			जम्मा		१८१६६२२१०	९०१९९३८८	९१४६२८२२	१७४६३००८	१९।१

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

आ.व. २०८०/८१ तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (नगर विकास कोषको साभेदारी)

सि.नं	ठेक्का नं.	आयोजनाको विवरण	नगर विकास कोष	न.पा. अनुदान	कबोल अंक (मु.अ.कर) रिभाइज	फर्मको नाम	सम्भौता मिति	सम्पन्न मिति	गत वर्ष सम्म भुक्तानी	चालु आ.व.		
										वार्षिक बजेट	प्रथम चौमासिक सम्मको खर्च	वित्तिय प्रगति
२	TSMC/NBC/01/W/078-080	तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन	७०प्रतिशत	३०प्रतिशत	१५८५६६४०५	समानान्तर डाइनामीक नारायणम् जे.भी.	२०७८/१२/३०	२०८१/१२/३०	५२५१०१२२	१०६०५६२८३	८०८७७४२	७६३