



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

०७७०७८ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी नगर स्तरिय (बहुवर्षिय) योजना (ब.खर्च शिर्षक ३११५१) अर्घ वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
SMC/NCB/31/077-78	वडा नं. ३ रानागाउँ आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	सं समानी	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	४७११९८९	४७११९८९		
SMC/NCB/06/W/077-078	वडा नं. ४ राप्ती आँखा अस्पताल भवन निर्माण	सं समानी	वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन	१४३१७८६६	२८१८९७२	ओपिडि भवन	२८१८९७२
SMC/NCB/08/W/077-78	वडा नं. ४ चारबाटो चोक, गहते वनहरी खाद्रे हुँदै माथिल्लो हलवार जाने सडक आर.सि.सि.तथा नाला	सं समानी	चाँदनी निर्माण सेवा,	७०९४८७९	४४३७६७०	आरसिसि ४५०,नाला ७५०	४१२९६२६
SMC/NCB/32/W/077-078	वडा नं. ९ मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	प्र.सम्पुरक पु	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	१२१९६०५२	७६४७११२	दोश्रो	२६६१४४१
SMC/NCB/29/W/077-078	वडा नं. १२ तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण (बहुवर्षिय)	प्र.सम्पुरक पु	थोदुड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३९५८६४४७	१६५५०६५६	तेश्रो,चौथो	१२९२५४६०
SMC/NCB/7/W/077-78	वडा नं. १२ शिव मन्दिर शितलपुर निर्माण	प्र.सम्पुरक पु	आशिष निर्माण सेवा, मंगलसेन	१२३७९५५२	२३५३०६४	चौथो	१९५९१३४
SMC/NCB/33/W/077-078	वडा नं. १३ अम्बेश्वरी मा.वि.भवन निर्माण	सं राजश्व	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७६५२१७६	३८४०४८५		
SMC/NCB/28/W/077-078	वडा नं. १६ आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	सं समानी	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन,	३९७६३८८	१६४७८३८		
SMC/NCB/41/W/077-78	वडा नं.१९ लुक्लीपुर हुँदै मल्लोगाउ पिपलबोट दक्षिणगाउ हुँदै डाडागाउ मुलबाटो जोड्ने कृषि सडक	सं समानी	विजेश्वरी निर्माण सेवा,	१६२८०६९७	२८८५३१५		
	जम्मा			११८१९६०४६	४६८९३१०१		२४४९४६३३

०७७०७८ मा निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (बहुवर्षिय) योजनाको अर्घ वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	आयोजना,कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर)समेत	भुक्तानी बाँकी रकम	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
SMC/NCB/46/W/077-078	वडा नं.१,३ भम्के खोला ठाटीगाउँमा पुल निर्माण	प्र.सम्पुरक पु	भैरव/नारायणम् जे.भी.	२६४५८९६८	१३१६७१८०		
SMC/NCB/53/W/077-078	वडा नं. २ मचोट देखी कुमलगढी सडक कालोपत्रे,नाला निर्माण	सं समानी	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	१०७३३९२२	३५६१९८९	१३७०कालोपत्रे,१०००नाला	३१५९६४१
SMC/NCB/56/W/077-078	वडा नं. ३ रानागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	शारदा निर्माण सेवा	११६५८५८७	८०४९४४०		
SMC/NCB/18/W/077-078	वडा नं. ४ रक्षाचौर चारबाटो चोक देखी एकलेबर सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	ऊर्जा-कृशव जे.भी.,	६३२८३१६	६३२८३१६		
SMC/NCB/54/W/077-078	वडा नं. ६ वडा कार्यालय देखी राप्ती बबई क्यापस जाने सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	राना ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन, घोराही	६८१५७०	३६१९२३५		
SMC/NCB/37/W/077-078	वडा नं. ६ लक्ष्मी नारायण मन्दिर देखी पश्चिम कैलाश नगर टोल हुँदै बस पार्क जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	३६०५६६०	१९९९३९१	३००कालोपत्रे,६००मी नाला	१९९९३७०
SMC/NCB/09/W/077-78	वडा नं. ७ भुमरे आदर्श नगर टोल देखी राप्ती शान्ती पार्क जाने बाटो कालोपत्रे निर्माण	सं राजश्व	चाँदनी निर्माण सेवा,	५०२१६३१	२७६२६६२		
SMC/NCB/14/W/077-078	वडा नं. १० वनगाउँ प्रिगाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं राजश्व	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५७४७७८६	५७४७७८६		
SMC/NCB/15/W/077-078	वडा नं. ११ नवलपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	५९८३२९९	५९८३२९९		
SMC/NCB/49/W/077-078	वडा नं.११ दामोदर सडक देखी उत्तर हसनापुर श्रीमणी मार्ग रोड जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन	५३९४८९९	२६८६६३२		
SMC/NCB/50/W/077/078	वडा नं. ११ पिरगाउँ मोतीपुर सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	एम.के.विल्डर्स,लमही	७५७५३०३	४२९८४८७	तेश्रो	१४९८१६९
SMC/NCB/19/W/077-78	वडा नं. १२ लामीडाँडा दामोदर सडक देखि कचीली, तुर्कीचोक देखि कचील, कौवापुर देखि हरिपौरी र रम्भेना देखी पढ्ढा सडक कालोपत्रे	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	४९६७७४७	४९६७७४७		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
महिन पौडेल

TSMC/NCB/52/W/077/078	वडा नं. १२ कपडादेवी देखी धारुगाउँ रोड, पुकार पसल देखी सिद्धार्थ टोल चोक, अशोकको बोट देखी सुधन बुढाथोकीको घर जाने सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	स्मृति विशाल कन्स्ट्रक्सन	१०३८५६०५	४६८१८५०	१३६५मी. कालोपत्रे	४६८१८५०
TSMC/NCB/16/W/077-78	वडा नं. १३ राप्ती राजमार्ग देखि पनालीबोट सडक र वखरिया देखि भरना वन जाने सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६४९२३२४	६४९२३२४		
TSMC/NCB/17/W/077-78	वडा नं. १४ वडा कार्यालय देखी हात्तीढुङ्गा र कोठरी देखी बबई सम्म सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	६५६१३२७	६५६१३२७	प्रथम	३७५६८७१
TSMC/NCB/41/W/077-078	वडा नं. १५ पहरुवा सडक र धमकापुर-भोजपुर सडक कालोपत्रे	सं समानी	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	१००७५८५८	१००७५८५८	प्रथम	१२७९८९६
TSMC/NCB/21/W/077-78	वडा नं. १७ दुधरास देखी बकौसी सडक ४९ चोक देखी दक्षिण सडक, मजगै पेट्रोल पम्प देखी पश्चिम दक्षिणको सडक र मानपुर जिनुवागाउँ सडक कालोपत्रे निर्माण	सं समानी	जे.भी., काठमाण्डौ	५६१२७८०	८२४६०७	२४९४मी. कालोपत्रे	६९२४४९
TSMC/NCB/23/W/077-78	वडा नं. १९ बाँसगढी स्यालापानी सडक कालोपत्रे निर्माण	सं राजश्व	ऊर्जा-कृशव जे.भी.	३५२२१७५	३५२२१७५		
TSMC/NCB/57/W/077/078	वडा नं. १९ थानगाउँ चोक देखी बाँसगढी सम्म सडक कालोपत्रे	सं राजश्व	मा शक्ति/प्रमोशन जे.भी.	११२४६६८६	७८५४४००	दोश्रो	२४७३७५०
		जम्मा		१५४१९२४४३	१०३१८४७०५		१९५४१९९६

१५/१२/२०७३

महिन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ
आ.व. २०७९।०८०



राष्ट्रिय आयोजना तथा कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

सं.	बजेट खर्च शिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	श्रोत	न.पा.अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
	२११११	नगर प्रहरी	सं समानी	१८०००००						
	२११११	सडक मानव व्यवस्थापन	आन्तरिक	८०००००						
	३१११२	बहु आयामीक सग्रहालय	आन्तरिक	२००००००	८७३९८	२०२७३९८	वटा	१ भ्यूटावर		सम्भौता
	३११५९	धर्म, कला, सस्कृति, भुयारथान निर्माण तथा व्यवस्थापन	सं समानी	१००००००						
	२२५२२	मेट्रो कलेज व्यवस्थापन	सं समानी	१५०००००						
	२२५२२	छाडा गाई व्यवस्थापन	सं समानी	२४०००००						
	३११५९	एयरपोर्टमा सडक, चर्पी	सं समानी	२००००००						
	२२४१२	डिजिटल कृषि	सं समानी	१५०००००						
	२२४१२	आईटी डिजिटल	सं समानी	५०००००						
	३११५९	पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (डोजर, अन्य परिचालन)	सं समानी	१०००००००						
	२२४११	गौरीगाउँ तालको डिपिआर निर्माण	सं समानी	१२०००००						
	२२५२२	बैदेशिक गएकाको प्रोफाइल निर्माण म्याचिड	सं समानी	१६६०००						
	२२५२९	गिद्धरेष्टुरेन्ट व्यवस्थापन खर्च म्याचिड	सं समानी	१५००००						१५००००
	३११५९	वडा नं. ६ राजापुर राधाकृष्ण मन्दिर परिसरमा विवाह मण्डप ट्रेस निर्माण	आन्तरिक	६०००००						
	३११५९	ट्यूमपाईप/विद्युतपोल खरिद जडान	आन्तरिक	३३०००००						
		जम्मा		२८९१६०००						
	३११५९	भैपरी आउने पुजीगत खर्च १०००००००।(सं समानीकरण/आन्तरिक)								
	३११५९	वडा नं. १७ वैदिक सनातन हिन्दु परिषद नेपाल कार्यालय भवन निर्माण	सं समानी	१६०००००	१६९७४१	१७२१७४१	वटा	भवन निर्माण		सम्भौता
	३११५९	वडा नं. १७ देवीपुर कङ्ग्रज्वा बाघ निर्माण	सं समानी	६०००००	६०७९०	६६०७९०	मी.	१२मी.वाल		सम्भौता
	३११५९	वडा नं. ४ साङ्खोलामा प्रतिक्षालय र शबदाह निर्माण	सं समानी	४६८१८५	२००६५०	६६८८३५	वटा	प्रतिक्षालय,शबदाह		सम्भौता
	३११५९	वडा नं. १३ बाखे माझगाउँ सिचाई मोटर,पाईप र तार	सं समानी	११३११३			वटा	मोटर,पाइप,तार	मोटर,पाइप,तार	जिन्सी
	३११५९	वडा नं. १७ चन्द्र घण्टा शिवमन्दिर निर्माण	सं समानी	१३३००००	१४३४४१	१४३३५४१	वटा	१ मन्दिर		सम्भौता
	३११५९	ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर भवन मर्मत	सं समानी	५८५३७१			वटा	भवन मर्मत		कोटेशन
	३११५९	वडा नं. १२ स्वर्गद्वारी सामुहिक सिचाई संघलाई सिचाई पाईप	सं समानी	६८०७६२			मी	४इन्च ५००मी	४इन्च ५००मी	जिन्सी
	३११५९	वडा नं. ११ नवलपुर टोलविकास संस्थाको भवन निर्माण	सं समानी	२०७१५७	२९२३२	२३०१७४	वटा	१भवन निर्माण	१भवन निर्माण	२०७१५७
	३११५९	वडा नं. १३ गिधनिया छटकपुर,आमखोली टोलमा टंकी र पाईप	सं समानी	८५५९७			वटा	टंकी,पाईप	टंकी,पाईप	जिन्सी

३११५९	वडा नं. ६ कटहरे कुलोको गोठे भजनामा पक्की सिचाई कुलो	सं समानी	२५३५५८	१०८६६७	३६२२२६	मी	११मी.कुलो		सम्झौता
३११५९	वडा नं. १७ निमुवा कुलो संरक्षण तथा मर्मत	सं समानी	६९५९८१			मी.	२२मी. बाल		कोटेशन
३११५९	वडा नं. १७ मानपुर गौरीडाडा टोल खुम ब. खड्का घर पश्चिम सिचाई डुड	सं समानी	१८००००	१९१४५	१९३७४५	मी.	१०मी.डुड		सम्झौता
३११५९	वडा नं. ३ धउले खोलामा कलभर्ट निर्माण	सं समानी	३९६६१८	४३१७५	३५९७९३	वटा	१कलभर्ट		सम्झौता
३११५९	वडा नं. ११ कटाह नवलपुर जोड्ने बधुरे सोतामा कलभर्ट निर्माण	सं समानी	९९६०२०			वटा	कलभर्ट	कलभर्ट	९९६०२०
३११५९	वडा नं. ७ राजापुर मोतीपुरमा व्याडमीन्टन कोर्ड खेल मैदान निर्माण	सं समानी	९९३६०			वडा	१ व्याडमीन्टन	१ व्याडमीन्टन	९९३६०
३११५९	वडा नं. ९ नवदुर्गा सामुदायीक समुहको भवन निर्माण	सं समानी	३०००००	३९१३८	३३९१३८	वटा	१ भवन	१ भवन	३०००००
३११५९	निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र नं. ३ हल पार्टिशन तथा तारजाली	सं समानी	१८५२२०			वटा	हल पार्टिशन	हल पार्टिशन	१८५२२०
३११५९	वडा नं. ८ चन्द्रगञ्ज टोलको गोरेटो बाटोमा बाल निर्माण	सं समानी	७२९४२३	१२८७२१	८५८१४५	मी	२७ मी.बाल		सम्झौता
३११५९	वडा नं. ६ राप्ती ववई टोलमा पाईप	सं समानी	१५५९४०			मी			जिन्सी
३११५९	वडा नं. ६ दोभान टोलमा पाईप	सं समानी	१२९२७२			मी			जिन्सी
३११५९	वडा नं. ६ कमल पोखरीमा पाईप	सं समानी	४९५०००			मी			जिन्सी
		जम्मा		१०२०६५७७					
महाशाखा/शाखा आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण									
३११५४	चेतना नगर टोल अस्थायी डम्पीड साईटमा ग्याविन तारजाली (सरसफाई)		१५०००००	१६१०९२	१६१६०९२	वटा	१४५ तारजाली	१४५ तारजाली	१५०००००
३११५४	अटो भीलेज र वडा नं. १४ मा ह्यूमपाईप (विपद शाखा)		५३१०८८			वटा	२५ वटा	२५ वटा	५३१०८८
३११५४	पशु सेवा शाखाको ट्रेविज तथा ट्रेस निर्माण (जिन्सी)		९९०००						९९०००
३११५४	वडा नं. ११ नवलपुर कुलोमा पक्की बाध निर्माण (विपद)		२१७५९४	३०७०५	२४१७७१	मी.	१८मी बाल	१९मी बाल	२१७५९४
३११५४	वडा नं.९ शिवपुर सल्लिवन बारी सिचाई कुलो निर्माण (विपद)		५३००००	१३७१३७	६५१२३७	मी.	५७मी कुलो		सम्झौता
३११५४	वडा नं. ५ बसपार्कमा प्रतिक्षालय, सेफ्टी टंकी र पर्खाल निर्माण(२०८०।८१)		५०४१२५९	५८९६०८	५४७९६२९	वटा	प्रतिक्षालय,पर्खाल,सेफ्टी टंकी		सम्झौता
३११५४	वडा नं. ६ कम्पोष्टर टहराको अगाडी भागमा पिसिसि र पेटी निर्माण(सरसफाई)		४७८६६१			वटा	पिसिसि र पेटी	पिसिसि र पेटी	४७८६६१
३११५९	वडा नं. ६ व्याडमीन्टन कोर्ट निर्माण		२१३४११			वटा	व्याडमीन्टन	व्याडमीन्टन	२१३४११
३११५९	वडा नं. ३ विस्मुरे पिप्ले तारा कुलोको बाध पक्की निर्माण	आन्तरिक	१५०००००						
३११५९	वडा नं. ७ आदर्श नगर भुमुरे स्थित हाम्रो पहुँच सहकारी संस्था कार्यालयको पूर्वतर्फ जाने सहायक सडकमा पक्की नाला निर्माण	स्था.राजश्व	१५०००००	३६४२७५	१८१९२७५	मी.	३३५मी नाला,१५०मी ग्रा.		सम्झौता
३११५९	वडा नं. ३ मा.वि.प्रतापकोट ८ कोठे भवन निर्माण (२०%)	सं समानी	२८४५२६०	५२६४४९	३२७३५०४	वटा	भवन		सम्झौता
३११५९	कार्यालयको प्रशासनीक भवनको आलमुनियम पार्टिशन	आन्तरिक	२८४९१४७			वटा	पार्टिशन	प्रथम	१६१७६९३
३११५९	राजपुर गा.पा. ७ कल्याणपुर सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोष्ट मर्मत	सं समानी	१७००००	१९१९७	१८९१९७	वटा	१ वटा		सम्झौता
		जम्मा		१७४७५४२०					

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

२०७८।०७ मा निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता समिति सँग सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकि भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठेक्का नं.	आयोजनाको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	कबोल अंक (मु.अ.कर) समेत	भुक्तानी रकम	भुक्तानी बाकी रकम	भौतिक प्रगती	हाल भुक्तानी रकम
SMC/NBC/06/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल		आशिष निर्माण सेवा	१२४६८८५८	६५७५८८३	५८९२९७५		
SMC/NBC/02/W/078-079	वडा नं. ८ तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल मार्ग कालोपत्रे	सं राजश्व	श्री.जि.कन्ट्रक्सन	४७३८२२२	३०८०४३७	१६५७७८५	१०८६नाला,कलभर्ट	१५६२९४७
SMC/NBC/07/W/078-079	वडा नं. ११ बेलगनार स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	सं राजश्व	यजिब कन्ट्रक्सन	१९००७११	१३१८९३६	५८१७७५		
SMC/NBC/10/W/078-080	वडा नं. १० डिपवोरिड सिचाई योजना	स्था.राजश्व	प्रजेश ड्रिलिङ	२९७३७४८	२२१०९५८	७६२७९०		
	वडा नं. ७ भुमरे आदर्श नगर टोल मा सडक नाला र कालोपत्रे	सं समानी	भागीरथी भण्डारी			१५०००००	१८७ मी.पक्की नाला	१४४०३२९
	वडा नं. ३ भट्टे देखी कालामारे जाने बाटोमा तारजाली	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा			४९३७५७	३५ थान जाली	४७८३४७
	वडा नं.७ को गैराखाली सामुदायिक वनमा वोटानीकल गार्डेन तथा ड्याम डिपिआर निर्माण	आन्तरिक				६८३६५०		
	वडा नं. ३ मा.वि.प्रतापकोट ८ कोठे भवन निर्माण (२०%)	सं समानी				२८४५२६०		
	वडा नं. ७ मा.वि. कालाखोला अपाङ्ग होस्टेल भवन निर्माण	सं समानी				७२२६५९		
	वडा नं. १२ नेपाल आयल निगम जाने बाटो नाला,ग्राभेल,कलभर्ट	आन्तरिक	सुमन एण्ड सुजित कन्ट्रक्सन	९८८६७५		९८८६७५	नाला १४९,कलभर्ट,वाल	९८८६७५
	वडा नं. १२ एयरपोर्टमा शौचालय निर्माण	आन्तरिक	यज्ञ निर्माण सेवा	९९०८२७		९९०८२७	शौचालय निर्माण	९९०८२७
IG/2076-077	वडा नं. १ देखी १९ वडाका कालोपत्रे सडकमा चिप्स सप्लायर्स	सं समानी	भाग्य लक्ष्मी कसर			६७४५०९		६७४५०९
		जम्मा				१७७९४६६२		६९३४८३४

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

व. २०७९।८० का लागी प्रदेश सरकार महिला बालबालीका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय (ब.उप.शि.नं.३११०००१४) कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

स.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	३	गोरखनाथ मन्दिर निर्माण	५०००००						
२	७	शिवमन्दिर पूर्वाधार निर्माण राना गाउँ	५०००००						
३	७	शिवमन्दिर पूर्वाधार निर्माण हिमाल टोल	५०००००						
४	८	राधाकृष्ण मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५०००००						
५	११	सुकौरा सुक्रेश्वरी देवी मन्दिर मर्मत	५०००००						
६	१२	रभेना सोमनाथ शिव मन्दिर पार्क निर्माण	५०००००	१४८७२	६३३७२	मी	७०मी पर्खाल, कुण्ड		सम्मौता
७	१४	ईच्छापुन्येश्वर महादेव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५०००००						
८	१४	राधाकृष्ण मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	५०००००	६०८२०	५६०८२०	वटा	७५ मी. पर्खाल, जाली		सम्मौता
		जम्मा	४००००००						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय तुलसीपुर, दाङ
आ.व. २०७९/१०८०



देश सरकार विशेष अनुदान (मुख्य मन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ब.ख.शि.नं.२६३३३) को अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	२	श्री भद्रकाली प्रा.वि.कुइरेपानी युरोगार्ड फिल्टर जडान	२०००००						
२	२	श्री बालसंगीनी प्रा.वि.घोरबण्डा मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	१५००००						
३	३	श्री आधारभुत विद्यालय रानागाउँ युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
४	३	श्री प्रा.वि.मुलकोट युरोगार्ड फिल्टर जडान	२०००००						
५	४	श्री आधारभुत विद्यालय घोरापानी युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
६	५	श्री जनश्रमीक प्रा.वि.गौरापातु युरोगार्ड फिल्टर जडान	२०००००						
७	७	श्री बालकल्याण प्रा.वि.डाडापातु युरोगार्ड फिल्टर जडान	१५००००						
८	७	श्री मोतीपुर प्रा.वि.मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	२०००००						
९	९	श्री सरस्वती आधारभुत विद्यालय सल्लीवन युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
१०	९	श्री मा.वि.दोघरे युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
११	११	श्री शान्ति आधारभुत विद्यालय नवलपुर मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	२०००००						
१२	१५	श्री आधारभुत विद्यालय कोठरी शैचालय निर्माण	७०००००						
१३	१६	श्री लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
१४	१६	श्री सरस्वती प्राथमीक विद्यालय मजगाउ मनोरञ्जन पार्क बालउद्यान	२०००००						
१५	१८	श्री शुभकोटी प्रा.वि.मनिकापुर भवन निर्माण	७०००००						
१६	१९	श्री जनजागरण मा.वि.कुटेचौर युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
१७	१९	श्री मा.वि.भित्री सक्राम युरोगार्ड फिल्टर जडान	२५००००						
१८	१९	श्री मालिका प्रा.वि.युरोगार्ड फिल्टर जडान	१५००००						
		जम्मा	४८०००००						
		शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धि							
१	१	श्री प्रा.वि.कुमालगाउँ विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
२	१	श्री प्रा.वि.दमारगाउँ विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
३	१	श्री प्रा.वि.अभिधारा विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
४	३	श्री प्रा.वि.कल्लेराप्पीकोट विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
५	४	श्री प्रा.वि.खुमखानी विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
६	८	श्री प्रा.वि.टिकरी विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						
७	१०	श्री प्रा.वि.गौरीगाउँ विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००						

मोहान पाइल
नगर कार्यपालिका

८	१२	श्री प्रा.वि. टरिगै विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००					
९	१४	श्री प्रा.वि. करङ्गा विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००					
०	१५	श्री प्रा.वि. पहेलपार विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००					
१	१७	श्री प्रा.वि. बनकट्टा विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००					
२	१७	श्री प्रा.वि. मजगै विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००					
३	१९	श्री प्रा.वि. तिनुखोला विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००					
४	१९	श्री प्रा.वि. मालिका सक्राम विद्युतीय डिजिटल उपकरण खरिद ICT	१०००००					
५	७	श्री मा.वि. कालाखोला गणित बाटिका निर्माण	४०००००					
६		सामुदायीक विद्यालयका शिक्षकका लागि अक्षर सुधार कार्यक्रम	२५००००					
७		ICT तथा विषयगत शिक्षकका लागि क्षमता विकास तालिम	६०००००					
८		बालविकास शिक्षकका लागि सिकाई सम्बन्धि क्षमता विकास तालिम	२५००००					
		जम्मा	२९०००००					
		प्रशासनीक खर्च	३०००००					
		कुल जम्मा	६००००००					

११



मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ



ब.ख.शि.नं. २६३३४

२०७९।८० का लागि प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान को अर्घ वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ठेक्का कबोल अंक	फर्मको नाम	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१,३	१ र ३ जोड्ने भमके खोला ठाटी गाउमा पुल निर्माण	१०००००००	२६४५८९६८	भैरव/नारायनम् जे.भी.		
२	९	मा.वि. दोघरे भवन निर्माण	५००००००	१२१९६०५२	राना ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन		
३	१२	तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेज भवन निर्माण	१०००००००	३९५८६४४७	थोदुड कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.	तेश्रो, चौथो	१२९२५४६०
४	१२	शिव मन्दिर निर्माण सितलपुर	५००००००	१२३७९५५२	आशिष निर्माण सेवा	चौथो	१९५९९३४
		जम्मा	३०००००००	९०६२१०१९			१४८८४५९४

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जोहल पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

०७९।८० का लागी प्रदेश सरकार बाट हस्तान्तरित सर्शत अनुदान कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण (ब.ख.शि.नं.८०५५६३०२५२१)

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	उत्तर बाटीका निर्माण	१५०००००						
४	बाहेर खोला देखी खुमखानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती	१५०००००						
६	महिला उद्यमी भवन तुलसीपुर हात्तिखौवा	१००००००						
६	दुर्गादेवी मन्दिर व्यवस्थापन तुलसीपुर बरुवागाउ	८०००००			वटा	१कोठा,शौचालय		सम्फौता
६	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी तुलसीपुर शाखा	१५०००००						
७	मष्ट पुजा सास्कृतिक संरक्षण केन्द्र तुलसीपुर भुमरे	१००००००	२५२०३८	१२२२०३८	वटा	सभाहल,ट्वाइलेट,गजुर		सम्फौता
७	शिव पार्वती मन्दिर तुलसीपुर	१००००००	१११०५३	११११०५३	वटा	प्रतिक्षलाय,स्टोर	प्रतिक्षलाय,स्टोर	९९२७३३
८	उद्यमी भवन निर्माण दुधेना इट्ट भट्टा तुलसीपुर	१००००००	११६८८५४	२१३८८५४	वटा	२ भवन		सम्फौता
९	नव दुर्गा सामुदायीक गिन पार्क नया बस्ती	२००००००	२३४७६९	२१७४७६९	वटा	गिन पार्क		सम्फौता
९	जेष्ठ नागरिक भवन तुलसीपुर माछापुखरी	५०००००	५०६५४	५३५६५४	वटा	१ हल	१ हल	४९६३९६
११	न्यू शान्ति वोडिडि स्कुल देखी मुख्य बाटो जोड्ने कलभर्ट निर्माण	१००००००			वटा	१ कलभर्ट	१ कलभर्ट	९९५९०९
१२	टरिगै जनमुखी स्कुल देखी टरिगाउ खरकट्टी डाडामा कलभर्ट निर्माण	९०००००						
१३	गुरुड गुम्बा व्यवस्थापन दमारगाउ तुलसीपुर	८०००००						
१५	धमकापुर स्कुल तुलसीपुर	५०००००						
१९	कान्ती संग्रहालय पूर्वाधार निर्माण सक्राम	१००००००						
	जम्मा	१६००००००						२४८५०३८

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

०९/०८० मा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता योजनाको अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ठे.न.	वडा नं.	आयोजना, कामको विवरण	श्रोत	निर्माण व्यवसायीको नाम	ठेक्का ल.ई. रकम (मु.अ.कर) पिएस	ठेक्का कबोल (मु.अ.कर) पिएस	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	भौतिक प्रगती	भुक्तानी रकम
SMC/SQ/5/W/2079-80	२	नन्द्र गाउँ सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१४२९०९९	१०८७५७८	२०७९/१६/११	२०७९/११/१०	प्रथम	४९६२९६
SMC/SQ/6/W/2079-80	२	भमके खेला देखी खैरीपुर सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१९३९६८१	१४४१८०८	२०७९/१६/११	२०७९/११/१०	प्रथम	६७५२८०
SMC/SQ/7/W/2079-80	२	भिमबहादुर योगीको घर देखी दक्षिण जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	रितु एण्ड नितु निर्माण सेवा	१९३९६८१	१३६८०७५	२०७९/१६/११	२०७९/११/१०	प्रथम	६१४२६०
SMC/SQ/9/W/2079-80	३	दमारगाउँ सरस्वती मा.वि.घर देखी वडा कार्यालय सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९३९६८१	१४३९०११	२०७९/१६/११	२०७९/११/११		
SMC/SQ/8/W/2079-80	३	दमारगाउँ सोनिया पुनको घर देखी सरस्वती मा.वि.सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९३९६८१	१४४६६३८	२०७९/१६/११	२०७९/११/११		
SMC/SQ/19/W/2079-80	६	कैलाशनगर टोल सडक र सूर्योदय टोल प्रदिप के.सी.को घर जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९९२३८७	१४५१८१५	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२		
SMC/SQ/ 20/W/2079-80	६	जोगबहादुर रानाको घर देखी दक्षिण तर्फको सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१९९५८७७	१२५२३७४	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२		
SMC/SQ/18/W/2079-80	६	प्रकृतिनगर टोल र शिखर कोलोनी टोल सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९८२२२९	१४९६४२३	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२		
SMC/SQ/16/W/2079-80	७	डाँडा पातु र आर्दशनगर टोल सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१५५६७४४	११९०९९०	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२	प्रथम	६१९३२४
SMC/SQ/22/W/2079-80	७	गैरापातु सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१४२९०९९	१०४३२९६	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२	२६३मी. कालोपत्रे	१०३७९९६
SMC/SQ/17/W/2079-80	७	मिलन चोक देखी जीवन भण्डारीको घर जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९८२२२९	१४९३८२४	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२		
SMC/SQ/ 23/W/2079-80	७	बरुवागाउँ टोल र भुयारथान देखी उत्तर जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	११०९९८६	८१२६५८	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२		
SMC/SQ/11/W/2079-80	८	दुधेना गौरिशंकर टोल सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	यज्ञ निर्माण सेवा एण्ड सप्ला	१६८४३९०	१६५३३८६	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२	प्रथम	९५८७३१
SMC/SQ/15/W/2079-80	८	तल्लो चन्द्रगञ्ज टोल अमृतपुर सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१६८४३९०	१२४४६३७	२०७९/१६/११	२०७९/११/१०	प्रथम	४३०१३४
SMC/SQ/10/W/2079-80	८	अश्वारा हरियाली पार्क जाने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	९१८५१७	८३९११६	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२		
SMC/SQ/21/W/2079-80	८	कृष्ण मन्दिर देखी चन्द्रगञ्ज टिकरी जोड्ने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सुरज निर्माण सेवा एण्ड स.	१९३९६८१	१४०७०३	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२	४५०मी. कालोपत्रे	१४०७०३
SMC/SQ/12/W/2079-80	८,९	दोघरे प्रदिप शाहको घर देखी उत्तर दमारगाउँ सडक जोड्ने बाटो र दुधेना थारुगाउँ देखी चामीखोला जोड्ने सडक कालोपत्रे	स्था.राजश्व	सिमा निर्माण सेवा	१८७२४५४	१८५०२०३	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२	प्रथम	९५३०२६
SMC/SQ/14/W/2079-80	८,९	बेलुवा बुद्धनगर टोल र अमृतनगर यमु के.सी. सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	९१८५१७	८८८६५३	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२		
SMC/SQ/13/W/2079-80	९	बेलुवा श्रीनगर टोल सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	मामा भान्सा निर्माण सेवा	१४३७६०९	११५४२३१	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२	३३२मी. कालोपत्रे	११००२१३
SMC/SQ/1/W/2079-80	११	उरहरी चोक देखी उरहरी स्कुल सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	नविना कन्स्ट्रक्सन तु.न.पा.५	१९८२२२९	१९६४०३५	२०७९/१६/११	२०७९/११/१०		
SMC/SQ/2 /W/2079-80	११	वडा कार्यालय देखी दक्षिण जाने सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१८५४५८४	१८१११६८	२०७९/१६/११	२०७९/११/१०	प्रथम	१००४४२३
SMC/SQ/3/W/2079-80	११	चन्द्रलाल मार्ग सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१९३९६८१	१९३४५९५	२०७९/१६/११	२०७९/११/११	प्रथम	१०६९५५५
SMC/SQ/4/W/2079-80	१२	चेतना टोल सडक कालोपत्रे(क्वाड्री चौधरी गाउँ)	आन्तरिक	उज्जल वर्षा निर्माण सेवा	१८१६२९०	१७९९६३९	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२	प्रथम	९९७५३२
SMC/SQ/24/W/2079-80	१८,६	बिजौरी स्कुल देखी पूर्व मानपुर जोड्ने सडक, राजापुर सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	ओशिष कन्स्ट्रक्सन घोराही	१९८२२२९	१३५६३३७	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२		
SMC/SQ/2/W/2079-80	१८	बेलभुण्डी देखी मनिकापुर सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	सुरज निर्माण सेवा	४९०९९३८	३५२६३२७	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२		
SMC/SQ/1/W/2079-80	१८	रातामाटा देखी आँखा अस्पताल जाने सडक कालोपत्रे	आन्तरिक	सुरज निर्माण सेवा	४४१४७९९	३२७०५०१	२०७९/१६/१२	२०७९/११/१२	७६२मी कालोपत्रे	३४२७१४०
		जम्मा			५०५९१६८२	४०२२४४२१				१४७९१०१३

१९

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

व. २०७९।०८० मा संघीय सरकार (३६५०११०३ भोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम) को अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	भुक्तानी
	भोजपुर घाट भो.पु. तुलसीपुर १४ मनाकपुर कुइरेपानी पातुखोला प्रा.वि. स्कूल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका	३००००००						
	वडा नं. १४ भोजपुर घाट भो.पु.	५२४४४४३	२१२३१५	१०६१५७५३	वटा	१ भो.पु.	प्रथम	१५७३०००
	जम्मा	३००००००						१५७३०००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जोहल पाडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

व.२०७९।८० का लागि संघीय सरकार तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अनुदान ब.ख.शि.नं. ३६५००१०७ को अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

स.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१	१	विरेन्द्र मा.वि भ्यूडर सुनपुर विद्यालय भवन निर्माण	३००००००						ठेक्का प्रकृया
२	१६	लक्ष्मी मा.वि.मा ८ कोठे पक्की भवन निर्माण	३००००००	३०५७४२	३२१५७४२	वटा	८कोठे भवन		सम्भौता
		जम्मा	६००००००						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन चौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

व. २०७९।८०का लागी संघीय सरकार बाट हस्तान्तरित (विशेष अनुदान पुँजीगत ब.ख.शि.नं.८०५५६३०२५१२) को अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

स.नं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ठेक्का कबोल अंक	फर्मको नाम	भौतिक प्रगती	भुक्तानी	हालको अवस्था
१	९	मा.वि.दोधरे स्कुल भवन निर्माण	१३००००००	१२१९६०५२	राना ब्रदश कन्स्टक्सन	६० प्रतिशत	२६६९४४९	बाकी रकमको आ.व.२०७९।८० मा ठेक्का प्रक्यामा रहेका
		जम्मा	१३००००००				२६६९४४९	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

व. २०७९।८० का लागि संघीय सरकार समपुरक अनुदान (ब.ख.शि.नं. २६३३४) को अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	ठेक्का कबोल अंक	फर्मको नाम	भुक्तानी	हालको प्रगति
१	१२	तुलसीपुर मेट्रो कलेज भवन निर्माण	८००००००	३९५८६४४७	थोदुङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.	८३३३४४०	८० प्रतिशत
२	४,१३,१९	वडा कार्यालय भवन निर्माण	८००००००				टेन्डर प्रकृया
		जम्मा	१६००००००			८३३३४४०	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

०७९/०८० (संघिय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम आयोजनाको अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
४	श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९९८४७६	५४९८४७६	वटा	४कोठे भवन		सम्भौता
५	श्री ज्ञानज्योती आ.वि. सुन्दरनगर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९९८४७६	५४९८४७६	वटा	४कोठे भवन		सम्भौता
१२	श्री महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	४५०००००	९९८४७६	५४९८४७६	वटा	४कोठे भवन		सम्भौता
१४	श्री बालमिहरी मा.वि. भोजपुर २ कोठे भवन निर्माण	२२५००००	२२५११५	२४७५११५	वटा	२कोठे भवन		सम्भौता
१	श्री विरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहर सुनपुर ICT	६५००००						
११	श्री आ.वि. कटाहा ICT	६५००००						
१२	श्री पशुपती मा.वि. हरिपौरी ICT	६५००००						
१९	श्री नवजागरण मा.वि. कुटेचौर ICT	६५००००						
	जम्मा	१८३५००००						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

०७८/०७९ (संघिय सरकार राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार) कार्यक्रम अधुरा आयोजनाको अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

ब.उपशिर्षक ८०१०५०३३

वडा नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रदेश अनुदान	उपभोक्ता	ल.ई.	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
११	अमर मा.वि.उरहरी ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६३८६०	४३६३८६०	वटा	४ कोठे भवन	४ कोठे भवन	३६०००००
१२	पशुपति मा.वि.हरिपौरा ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	प्रथम,दोश्रो	३०९०४१९
१३	जनज्योती मा.वि.तुहिरनीयापुर २ कोठे भवन निर्माण	१८०००००	३६८२५५	२१६८२५५	वटा	२ कोठे भवन	२ कोठे भवन	१८०००००
१६	लक्ष्मी मा.वि.लक्ष्मीपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	प्रथम	२०६५४८८
१८	शहिद स्मृती आवासिय मा.वि. मानपुर ४ कोठे भवन निर्माण	३६०००००	७६१२२७	४३६१२२७	वटा	४ कोठे भवन	दोश्रो	२३९१३६७
	जम्मा	१६२०००००						१२९४७२७४

मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, तुलसीपुर दाङ

२०७९।८० का लागि संघीय सरकार (खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम ब.ख.शि.नं.३१३०११०२)को अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
१३	फुलवारी डिपवोरिड	५००००००	७९८८४५	५५६८८४५	वटा	डिपवोरिड, ६५०पा. ट्रांसफर्मर		सम्भौता
२६	राजपुर धारगाउँ खानेपानी आयोजना	२००००००						
८	अस्वारा खानेपानी आयोजना	२००००००						
	जम्मा	९००००००						

२०७९।८०का लागि संघीय सरकार(सघन शहरी विकास कार्यक्रम ब.ख.शि.नं.३४७०११०३) को अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
	नवीकरणीय उर्जा प्रविधि जडान(वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य उर्जा)	८०००००			वटा	३० वटा मर्मत	३० वटा मर्मत	७९९५४९
	जम्मा	८०००००						७९९५४९

२०७९।८०का लागि संघीय सरकार(पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना ब.ख.शि.नं.३२५०११०६) को अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
३	गुरुड गुम्बा संरक्षण दमारगाउँ	८०००००						
११	सुकौराकोट ऐतिहासीक थारु संग्राहलय संरचना निर्माण	१००००००						
	जम्मा	१८०००००						

२०७९।८०का लागि संघीय सरकार(संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम ब.ख.शि.नं.३२५००१०३) को अर्ध वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण

वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	अनुदान	श्रमदान	लागत अनुमान	ईकाइ	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगती	भुक्तानी
३	सुनापती खैरावाड भगवती मन्दिर संरक्षण	७५००००	७४१५५	८०१६५५	मी	८९मी. ४५मी. सिडी		सम्भौता
३	गुरुड गुम्बा संरक्षण रानागाउँ र दमारगाउँ	९५००००						
	जम्मा	१७०००००						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मोहन पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत